

แผนและความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน



องค์การบริหารส่วนตำบลละแม



แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
รอบ ๖ เดือนแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกการดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง เขาชะมด-ตลาดยาย รวย (ตอน ๒) หมู่ที่ ๘ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๑๖ ม. ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๙๖ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๐	ก.ย. ๒๕๖๙	-	-	/	-	ดำเนินการ ได้ร้อยละ ๐	

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รอบ ๖ เดือนแรก

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกการดำเนินการ		
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอยเจริญสุข หมู่ที่ ๑ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๖๘ ม. ให้เส้นทางเดินลูก กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอมนกรีไม่น้อยกว่า ๖๗๒ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๐	ก.ย. ๒๕๖๙	-	-	/	-	ดำเนินการ ใ้ร้อยละ ๐	

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รอบ ๖ เดือนแรก

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง ขอย ตาโพธิ์ (ตอน ๖) หมู่ที่ ๕ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๔๐ ม. ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร	๑๒๐,๐๐๐	๐	ก.ย. ๒๕๖๙	-	-	/	ดำเนินการ ได้ร้อยละ ๐	

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รอบ ๖ เดือนแรก

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกการดำเนินการ		
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอยบ้านหมอตี๋ หมู่ที่ ๕ ต. ละแม อ. ละแม จ. ชุมพร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๒๘ ม. ใต้ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๑๒ ตารางเมตร	๓๘๐,๐๐๐	๐	ก.ย. ๒๕๖๙	-	-	/	-	ดำเนินการได้ร้อยละ ๐	

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
รอบ ๖ เดือนแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกการดำเนินงาน		
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอยประปา (ตอน ๔) หมู่ที่ ๖ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. พนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๓๗ ม. ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๘๕ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๐	ก.ย. ๒๕๖๙	-	-	/	-	ดำเนินการได้ร้อยละ ๐	

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
รอบ ๒ เดือนแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกการดำเนินการ		
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอยศาลาหมู่บ้าน-คลองละแม หมู่ที่ ๓ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๖๘ ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๗๒ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๐	ก.ย. ๒๕๖๙	-	-	/	-	ดำเนินการได้ร้อยละ ๐	

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
รอบ ๖ เดือนแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางขอยอนมัย หมู่ที่ ๑๓ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๖๘ ม. ไหลทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือ มีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๗๒ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๐	ก.ย. ๒๕๖๙	-	-	/	ดำเนินการได้ร้อยละ ๐	

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
รอบ ๖ เดือนแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกการดำเนินการ		
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางขอยไพรพญา หมู่ที่ ๑๘ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๓๗ ม. ใต้ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๘๕ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๐	ก.ย. ๒๕๖๙	-	-	/	-	ดำเนินการได้ร้อยละ ๐	

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รอบ ๖ เดือนแรก

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกการดำเนินการ		
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางราชดำเนิน ๗ (ตอน ๓) หมู่ที่ ๑๗ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๓๗ ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้าง ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือ มีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๘๕ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๐	ก.ย. ๒๕๖๙	-	-	/	-	ดำเนินการ ได้ร้อยละ ๐	

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
รอบ ๖ เดือนแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกการดำเนินงาน		
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางสายสายรุ่งเรือง ๑ (ตอน ๒) หมู่ที่ ๒๐ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๓๗ ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๘๕ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๐	ก.ย. ๒๕๖๙	-	-	/	-	ดำเนินการได้ร้อยละ ๐	

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รอบ ๖ เดือนแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกการดำเนินงาน		
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางสายหลักทรัพย์ทวี (ตอน ๑๐) หมู่ที่ ๑๙ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๓๗ ม. ไหลทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือ มีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๘๕ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๐	ก.ย. ๒๕๖๙	-	-	/	-	ดำเนินการได้ร้อยละ ๐	

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
รอบ ๖ เดือนแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกการดำเนินงาน		
๑๒	โครงการขยายผิวจราจร ถนน คสล. สายทางซอยมาดยาว ๑ (ซอยหน้าบ่อขยะ) (ตอน ๒) หมู่ที่ ๑๔ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร	ขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทางรวม ๒ ข้าง ๑,๐๐๐ ม. ใต้ทาง หินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๐	ก.ย. ๒๕๖๙	-	-	/	-	ดำเนินการได้ร้อยละ ๐	

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
รอบ ๖ เดือนแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกการดำเนินงาน		
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนโดยการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขยายข้างโรงพยาบาลละแม บ้านควนพัง หมู่ที่ ๗ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร	ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ ม. (ภายใน). ระยะทาง ๕๔ ม. ลงวัสดุหินคลุกเสริมริมขอบรางระบายน้ำเกลี่ยเรียบบดอัดแน่น ปริมาณไม่น้อยกว่า ๙๘ ลบ.ม. พร้อมก่อสร้างให้ลู่ทาง คสล. ขนาดกว้าง ๑.๘๐ ม. ระยะทาง ๕๔ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๗.๒๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๐	ก.ย. ๒๕๖๙	-	-	/	-	ดำเนินการได้ร้อยละ ๐	

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
รอบ ๖ เดือนแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกการดำเนินการ		
๑๔	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร	รายละเอียดตามแบบที่กองช่าง อบต.ละแม กำหนด	๔๘๐,๐๐๐.-	๐	ก.ย. ๒๕๖๙	-	-	/	-	ดำเนินการได้ร้อยละ ๐	
๑๕	โครงการปฏิสังขรณ์อาคารศาลากลาง ต.โคกกรึม อ.ปะทิว จ.ชุมพร	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๗๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๗๕ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐.-	๐	ก.ย. ๒๕๖๙	-	-	/	-	ดำเนินการได้ร้อยละ ๐	

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
รอบ ๖ เดือนแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนา

(๑) ด้านส่งเสริมการผลิตสินค้าในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสนับสนุนสาธารณสุขมูลฐาน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกการดำเนินการ		
๑๖	โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล	เพื่อรณรงค์การคัดแยกขยะต้นทางและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน	๑๐,๐๐๐.-	๐	ก.ย. ๒๕๖๙	-	-	/	-	ดำเนินการได้ร้อยละ ๐	
๑๗	โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ	เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของของยุง	๓๐,๐๐๐.-	๐	ก.ย. ๒๕๖๙	-	-	/	-	ดำเนินการได้ร้อยละ ๐	
๑๘	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	เพื่อควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๑๕๐}๐๐๐.-	๐	มี.ค. ๒๕๖๙	-	-	/	-	ดำเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รอบ ๖ เดือนแรก

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้าน

(๑) ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมการศึกษา อนามัย ป้องกัน ปัญหายาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกการดำเนินการ		
๑๙	โครงการประชาชนสัมพันธ์และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	เพื่อตั้งด่านในช่วงเทศกาล	๔๐,๐๐๐.-	๐	ม.ค. ๒๕๖๙	-	/	-	-	ดำเนินการได้ร้อยละ ๕๐	
๒๐	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๔๐,๐๐๐	๐	ม.ค ๒๕๖๙	-	-	-	/	ดำเนินการได้ร้อยละ ๐	เลือกตั้ง อบต.

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รอบ ๖ เดือนแรก

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาต้นตื้น

(๑) ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ ป้องกัน ปัญหาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกการดำเนินการ		
๒๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๖๒,๘๐๐	ม.ค. ๒๕๖๙	/	-	-	-	ดำเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐	
๒๒	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศพด.บ้านทุ่งซึ้งหนอน หมู่ที่ ๑๒	เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของ ศพด.	๔๔๗,๐๐๐.-	๐	ก.ย. ๒๕๖๙	-	-	/	-	ดำเนินการได้ร้อยละ ๐	

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รอบ ๖ เดือนแรก

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนา

(๑) ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ ป้องกัน ปัญหาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกการดำเนินการ		
๒๓	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศพด. บ้านราชดำเนิน หมู่ที่ ๑๗	เพื่อใช้เป็นอาคารในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของ ศพด.	๔๖๐,๐๐๐	๐	ก.ย. ๒๕๖๙	-	-	/	-	ดำเนินการได้ร้อยละ ๐	
๒๔	เงินอุดหนุนด้านอาหารกลางวัน	เพื่อสนับสนุนอาหารให้แก่เด็ก ๆ	๓,๘๐๐,๐๐๐	๑,๖๐๔,๗๐๐	ม.ค. ๒๕๖๙	/	-	-	-	ดำเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐	
๒๕	โครงการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	เพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด	๖๐,๐๐๐.-	๐	พ.ย. ๒๕๖๙	-	-	/	-	ดำเนินการได้ร้อยละ ๐	

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รอบ ๖ เดือนแรก

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

๔.๑ กลยุทธ์การพัฒนา

(๑) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน รับฟังปัญหา ความต้องการ และบริการประชาชนอย่างทั่วถึง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ หรือกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				สรุปผล การ ใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก การ ดำเนินงาน		
๒๖	โครงการจ้างเหมาสำรวจ ความพึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการของ อบต.ละแม	ประชาชนผู้รับบริการ ของ อบต.ละแม	๒๕,๐๐๐.-	๐	ก.ค. ๒๕๖๙	-	-	/	-	ดำเนินการ ได้ร้อยละ ๐	
๒๗	โครงการจัดหน่วยบริการ เคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษี ท้องถิ่น	เพื่อการจัดเก็บภาษีในพื้นที่ ให้แก่ประชาชน	๒๐,๐๐๐.-	๐	มี.ค. ๒๕๖๙	/	-	-	-	ดำเนินการ ได้ร้อยละ ๑๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
รอบ ๖ เดือนแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร
๔.๑ กลยุทธ์การพัฒนา
(๑) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน รับฟังปัญหา ความต้องการ และบริการประชาชนอย่างทั่วถึง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ หรือกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				สรุปผล การ ใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก การ ดำเนินงาน		
๒๘	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อสามารถจัดเก็บภาษีได้ อย่างถูกต้อง	๑๗๗,๐๐๐ .-	๐	๑ ม.ค. ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	-	-	-	/	ดำเนินการ ได้ร้อยละ ๐	
๒๙	โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ในรูปแบบประชาคม	เพื่อนำปัญหาของประชาชนใน พื้นที่ โดยใช้งบประมาณเพื่อให้ เจริญก้าวหน้า	๓๐,๐๐๐.-	๐	มี.ค. - มี.ย. ๒๕๖๙	-	-	/	-	ดำเนินการ ได้ร้อยละ ๐	

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รอบ ๖ เดือนแรก

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนา

(๑) ส่งเสริมรัฐพิธี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				สรุปผล การใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก การ ดำเนินการ		
๓๐	โครงการรับเสด็จ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการรับเสด็จ	๕๐,๐๐๐	๐	ก.ย. ๒๕๖๙	-	-	/	-	ดำเนินการ ได้ร้อยละ ๐	
๓๑	โครงการศึกษาดูงานอัน เนื่องมาจากพระราชดำริตาม รอยพระมหากษัตริย์คุณ กราบบังคมทูลพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม ราชชนนี พันปีหลวง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ศึกษาดูงานอันเนื่องมาจาก พระราชดำริตามรอยพระมหา กษัตริย์คุณ กราบบังคมทูล พระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริ กิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ บรมราชชนนี พันปีหลวง	๖๐,๐๐๐	๑๗,๕๐๐	ม.ค. ๒๕๖๙	/	-	-	-	ดำเนินการ ได้ร้อยละ ๑๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รอบ ๖ เดือนแรก

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนา

(๑) ส่งเสริมรัฐพิธี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกการดำเนินงาน		
๓๒	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	เพื่อใช้ในงานรัฐพิธีต่าง ๆ	๒๐๐,๐๐๐	๖๒,๖๐๐	ก.ย. ๒๕๖๙	/	-	-	-	ดำเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐	
๓๓	โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีสุขภาพ	เพื่อสืบสานประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุ	๑๕๐,๐๐๐	๓๕,๓๐๐	๑๓ เม.ย. ๒๕๖๙	/	-	-	-	ดำเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐	
๓๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน	๕๐,๐๐๐	๐	ก.ย. ๒๕๖๙	-	-	/	-	ดำเนินการได้ร้อยละ ๐	

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รอบ ๖ เดือนแรก

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนา

(๑) ส่งเสริมรัฐพิธี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกการดำเนินงาน		
๓๕	โครงการแห่ห่มผ้าพระราชทานน้อย	เพื่อสืบสานประเพณีห่มผ้าพระราชทานน้อย	๕๐,๐๐๐	๐	ก.ค. ๒๕๖๙	-	-	/	-	ดำเนินการใช้จ่าย ๐	
๓๖	โครงการเยาวชนไทยปลอดภัยจากยาเสพติด	เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด	๑๖,๔๒๕	๐	ก.ย. ๒๕๖๙	-	-	/	-	ดำเนินการ ๐	

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รอบ ๖ เดือนแรก

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ กลยุทธ์การพัฒนา

(๑) ปฏิบัติด้านป้องกันการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยอาศัยชุมชนมีส่วนร่วม

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกการดำเนินการ		
๓๗	โครงการ Big & Beach Cleaning Day	เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาด	๑๐,๐๐๐.-	๐	ก.ย. ๒๕๖๙	-	-	/	-	ดำเนินการได้ร้อยละ ๐	

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รอบ ๖ เดือนแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖.๑ กลยุทธ์การพัฒนา

(๑) ปศุสัตว์หลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยอาศัยชุมชนมีส่วนร่วม

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกการดำเนินการ		
๓๘	โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ำและป่าไม้	๑๐,๐๐๐.-	๐	ก.ย. ๒๕๖๙	-	-	/	-	ดำเนินการได้ร้อยละ ๐	

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
 รอบ ๖ เดือนแรก
 (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม/สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและช่องทางในการสื่อสารเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 ๗.๑ กลยุทธ์การพัฒนา
 (๑) ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ แพลตฟอร์มข่าวสาร อินเทอร์เน็ต ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกการดำเนินการ		
๓๙	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	ม.ค. ๒๕๖๙	/	-	-	-	ดำเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐	-