



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
(รอบ ๖ เดือนแรก)

ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
รอบ ๖ เดือนแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณจ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินงาน	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกการดำเนินงาน		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง ขอยเข้าน้อย ๑ (ตอน ๓) หมู่ที่ ๓ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๗๗ ม. ให้เส้นทางหินลูกรังข้าง ละ ๐.๕๐ ม. หรือมี พื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๐๘ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	๑ มี.ค.- ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๗		/			๕๐๐,๐๐๐.-	

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รอบ ๖ เดือนแรก

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณจ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินงาน	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอยตาโพธิ์ (ตอน ๔) หมู่ที่ ๕ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๔๓ ม. ใต้สะพานหินกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๑๕ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค.- ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๗	/			๒๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รอบ ๖ เดือนแรก

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๓. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

(๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณจ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินงาน	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง ขอยพู่ใหญ่ (ตอน ๙) หมู่ที่ ๙ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๔๓ ม. ไหลทางหินลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอมนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๕ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค.- ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๗	/			๕๐๐.-	

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
รอบ ๖ เดือนแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ulyจริง	ระยะ เวลา ดำเนิน งาน	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก การ ดำเนินการ		
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางตลาดยายราย-คลองพา (ตอน ๖) หมู่ที่ ๑๑ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๔๓ ม. ไหล่ทางหินผุกว้างข้าง ละ ๐.๕๐ ม. หรือมี พื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๑๕ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	๑ ก.พ.- ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๗		/			๕๐๐,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
รอบ ๖ เดือนแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๒ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก การ ดำเนินการ		
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางขอยเยศรา หมู่ที่ ๑๓ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๗๗ ม. ไหล่ทางหินผุกว้างข้าง ละ ๐.๕๐ ม. หรือมี พื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๐๘ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	๑ ก.พ.- ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๗		/			๕๐๐,๐๐๐.-	

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รอบ ๖ เดือนแรก

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

(๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณจ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินงาน	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกการดำเนินการ		
๖	โครงการก่อสร้างถนน คล. สายทางสระขาว ซอย ๒ (ตอน ๓) หมู่ที่ ๑๖ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๔๓ ม. ใต้ทางหินปูกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๑๕ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	๑ ก.พ.- ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๗	/				๕๐๐.-	

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รอบ ๖ เดือนแรก

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๔ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

(๔) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณจ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินงาน	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกการดำเนินการ		
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอยสวนเรา หมู่ที่ ๑๘ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๗๗ ม. ใต้ทางหินผุกวางข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๐๘ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	๑ มี.ค. ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๗		/			๕๐๐,๐๐๐.-	

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
รอบ ๖ เดือนแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
(๑) แผนงานบูรณาการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก การ ดำเนินการ		
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอยรุ่งเรือง ๕ หมู่ที่ ๒๐ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๔๓ ม. ไหล่ทางหินผุกว้างข้าง ละ ๐.๕๐ ม. หรือมี พื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๐๘ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	๑ มี.ค. ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๗		/			๕๐๐,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
รอบ ๖ เดือนแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
(๒) แผนงานขุดลอกคลองและระบายน้ำ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณจ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินงาน	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกการดำเนินงาน		
๕	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๑ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ม. ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม.	๓๐๔,๐๐๐.-	-	๑ มิ.ย.- ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๗			/		๓๐๔,๐๐๐.-	

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รอบ ๖ เดือนแรก

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

(๓) แผนงานอุดสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของ แต่ละ โครงการหรือ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก การ ดำเนินงาน		
๑๐	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๒ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร	ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ม. ปริมาณน้ำไม่ น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม.	๓๐๔,๐๐๐.-	-	๑ มิ.ย.- ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๗			/		๓๐๔,๐๐๐.-	

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
รอบ ๖ เดือนแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๔ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน (๔) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของ แต่ละ โครงการหรือ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก การ ดำเนินการ		
๑๑	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๔ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร	ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ม. ปริมาณน้ำไม่ น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม.	๓๐๔,๐๐๐.-	-	๑ มิ.ย.- ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๗			/		๓๐๔,๐๐๐.-	

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
รอบ ๖ เดือนแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๕) กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานแผนงานอุดสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของ แต่ละ โครงการหรือ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก การ ดำเนินการ		
๑๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยกิ่งแก้ว บ้านควนทั้ง หมู่ที่ ๗ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร	ขนาด ๐.๖๐- ๑.๐๐ ม. (ภายใน) พร้อมฝาปิด คสล.ระยะทาง ๑๐๐ ม.	๖๕๗,๐๐๐.-	-	๑ มิ.ย.- ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๗			/		๖๕๗,๐๐๐.-	
๑๓	โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง ฐานรับท่อถึงประปาหอลัง เหล็กกรุปลูกบอสของเก่า บริเวณที่ทำการ อบต.ละแม บ้านควนทั้ง หมู่ที่ ๗ บ้านควนทั้ง ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร	ขนาดความจุ ๑๒ ลบ.ม. สูง ๑๒ ม.	๓๒๓,๐๐๐.-	-	๑ มิ.ย.- ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๗			/		๓๒๓,๐๐๐.-	

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
รอบ ๖ เดือนแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของ แต่ละ โครงการหรือ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๔	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๘ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร	ขนาดความจุ ๑๒ ลบ.ม. สูง ๑๒ ม.	๓๐๔,๐๐๐.-	-	๑ มิ.ย.- ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๗			/	๓๐๔,๐๐๐.-	
๑๕	โครงการก่อสร้างระบบประปา หอดังเหล็กภูปลุกบอล บ้านบ่อไ้ว หมู่ที่ ๘ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร	ขนาดความจุ ๑๒ ลบ.ม. สูง ๑๒ ม.	๕๐๐,๐๐๐.-	-	๑ มิ.ย.- ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๗			/	๕๐๐,๐๐๐.-	

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
 รอบ ๖ เดือนแรก
 (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๕ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน (๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของ แต่ละ โครงการหรือ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๖	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๑๒ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร	ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ม. ปริมาณน้ำไม่ น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม.	๓๐๔,๐๐๐.-	-	๑ มี.ย.- ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๗			/	๓๐๔,๐๐๐.-	

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รอบ ๖ เดือนแรก

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๖ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน (๓) แผนงานอุดสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของ แต่ละ โครงการหรือ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก การ ดำเนินงาน		
๑๗	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๑๔ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร	ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ม. ปริมาณน้ำไม่ น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม.	๓๐๔,๐๐๐.-	-	๑ มิ.ย.- ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๗			/		๓๐๔,๐๐๐.-	

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
รอบ ๖ เดือนแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๗ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
(๔) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของ แต่ละ โครงการหรือ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก การ ดำเนินการ		
๑๘	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๑๗ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร	ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ม. ปริมาณน้ำไม่ น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม.	๓๐๔,๐๐๐.-	-	๑ มิ.ย.- ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๗			/		๓๐๔,๐๐๐.-	
๑๙	โครงการก่อสร้างระบบประปา หอดึงเหล็กปลูกบ่อล บ้าน ทรัพย์ทวี หมู่ที่ ๑๙ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร	ขนาดความจุ ๑๒ ลบ.ม. สูง ๑๒ ม.	๕๐๐,๐๐๐.-	-	๑ มิ.ย.- ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๗			/		๕๐๐,๐๐๐.-	

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
รอบ ๖ เดือนแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคม กีฬา และนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของ แต่ละ โครงการหรือ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก การ ดำเนินการ		
๒๐	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายตาม โครงการ	๕๐๐,๐๐๐.-	-	๑ ม.ค. ๒๕๖๗			/		๓,๑๐๗.-	
๒๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายตาม โครงการ	๑,๖๐๐,๐๐๐.-	๓๔๙,๒๗๒.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗					๗๒๘,๒๑๓.-	
๒๒	โครงการป้องกันการเล่น ระเบิดของโรคต่าง ๆ	เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายตาม โครงการ	๑๐๐,๐๐๐.-	๖,๖๐๐.-	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗	/				๙๓,๔๐๐.-	

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รอบ ๖ เดือนแรก

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคม กีฬา และนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของ แต่ละ โครงการหรือ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินกา รแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก การ ดำเนินงาน		
๒๓	โครงการส่งเสริมกีฬากีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายตาม โครงการ	๓๐,๐๐๐.-	-	๒๒ เม.ย. ๒๕๖๗			/		๓๐,๐๐๐.-	
๒๔	จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม	เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายตาม โครงการ	๓๐๐,๐๐๐.-	๒๕๘,๐๐๐.-	๑๐ เม.ย. ๒๕๖๗	/				๒,๐๐๐.-	
๒๕	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายตาม โครงการ	๓๐,๐๐๐	๑๖,๐๕๐.-	๑ เม.ค. ๒๕๖๗	/				๓,๘๓๐.-	

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
รอบ ๖ เดือนแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

๔.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณจ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินงาน	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกการดำเนินการ		
๒๖	โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ	๒๐,๐๐๐.-	-	๙ ส.ค. ๒๕๖๗			/		๒๐,๐๐๐.-	

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รอบ ๖ เดือนแรก

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลผลิตของ แต่ละ โครงการหรือ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก การ ดำเนินการ		
๒๗	โครงการ Big Beach Cleaning Day	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายใน โครงการ	๒๐,๐๐๐.-		๒ ก.ย. ๒๕๖๗			/		๒๐,๐๐๐.-	

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
รอบ ๖ เดือนแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
๖.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
(๑) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของ แต่ละ โครงการหรือ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก การ ดำเนินงาน		
๒๘	โครงการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายใน โครงการ	๓๐,๐๐๐	-	๒๒ เม.ย. ๒๕๖๗			/		๓๐,๐๐๐.-	

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 องค์การบริหารส่วนตำบลละแอม อำเภอละแอม จังหวัดชุมพร
 รอบ ๒ เดือนแรก
 (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
 ๗.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหาร
 (๑) การบริหารงาน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของ แต่ละ โครงการหรือ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก การ ดำเนินงาน		
๒๙	โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงาน	เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายตาม โครงการ	๑๐๐,๐๐๐.-	-	๒ ส.ค. ๒๕๖๗				/	๑๐๐,๐๐๐.-	
๓๐	จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายตาม โครงการ	๑๕๐,๐๐๐.-	๕๗,๙๕๐.-	๘ ก.พ. ๒๕๖๗	/				๙๒,๐๕๐.-	
๓๑	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายตาม โครงการ	๒๓,๕๐๐.-	๒๓,๓๐๐.-	๒๐ เม.ย. ๒๕๖๗	/				๒๐๐.-	