

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๐๐๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑/๐๓/๒๕๖๕ และสัญญาเลขที่ ๐๐๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘/๑๒/๒๕๖๕ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่

ตามหนังสืออำเภอละแม ที่ ขพ ๐๐๒๓.๑๒/๓๗๐ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้แจ้งว่า จังหวัดชุมพร ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดโครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลละแม เป็นการแก้ไขภายใต้วัตถุประสงค์เดิม เพื่อให้เกิดความเหมาะสม ถูกต้องตามสภาพของพื้นที่ที่แท้จริง เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จึงอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลละแม แก้ไขรายละเอียดโครงการตามที่ได้เสนอขอ นั้น เป็นดังนี้

๑. ให้ขอแก้ไขรายการ อ่างรับคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด C สำหรับท่อขนาด ๑.๐๐ เมตร (R.C.MANHOLE TYPE C FOR R.C.P.) เดิมจาก 57 ลูก เป็น 50 ลูก เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนของแนวเขตระหว่างเขตถนนของทางหลวง กับเขตถนนขององค์การบริหารส่วนตำบลละแม

๒. งานลาดยางแอสฟัลท์แทคโค้ด (TACK COAT) จากเดิมกำหนด ๑,๔๘๐ ตารางเมตร ตัดลดพื้นที่ของงานลาดยางแอสฟัลท์แทคโค้ด จำนวน ๘๗๓.๑๐ ตารางเมตร เนื่องจากหน้างานมีความแคบของไหล่ทางส่วนที่ขยายออกไป ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแบบที่กำหนด คงเหลือพื้นที่ดำเนินการได้เพียง ๕๐๖.๕๐ ตารางเมตร

ทั้งนี้ คณะทำงานตรวจสอบ และหรือจัดทำรูปแบบรายการฯ มีความเห็นให้ปรับลดเนื่องจากงานและเงินค่าจ้าง จำนวน ๑๕๑,๖๒๘.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) คงเหลืองบประมาณ จำนวน ๕,๗๕๘,๓๗๒.- บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) จังหวัดได้คอบอนุมัติการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

๓. การขอแก้ไขสัญญาทางอบต. ละแม ได้สั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงานตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ซึ่งระยะเวลาที่สั่งให้หยุดงาน จนถึงเวลาที่จังหวัดอนุมัติ เป็นจำนวน ๓๗ วัน ไม่ได้เป็นความผิดของผู้รับจ้าง อบต. ละแม จึงเห็นควรลดค่าปรับ จำนวน ๓๗ วัน ให้แก่ผู้รับจ้าง และระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา เป็นวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๑๘๐ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ ๒๒/๐๓/๒๕๖๕ จนถึง ๑๗/๐๕/๒๕๖๕ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายสี่แยกละแม ถึงสายเขาชะมด บ้านทุ่งสวรรค์, บ้านควนทัง หมู่ที่ ๖, ๗ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร จำนวน ๑ โครงการ

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๗/๐๕/๒๕๖๕	๕,๗๕๘,๓๗๒.๐๐			๕,๗๕๘,๓๗๒.๐๐

(ลงชื่อ) _____ ผู้จ้าง

(นายสุกิจ เก้วเพชร)

(ลงชื่อ) _____

(นายณรินทร์)



(ลงชื่อ) _____

(นายณรินทร์)

(นายณรินทร์)

(ลงชื่อ) _____

(นายณรินทร์)

(นายณรินทร์)